

گزارش مصوبات هیات ممتد دولت « استان همدان »

تاریخ گزارش: ۹۲/۱۱/۱۹

ردیف	شماره/تاریخ تصویب	دور سفر	متن مصوبات	درصد پیشرفت فیزیکی	اقدامات انجام شده		
					۱۰۰٪ اقدام شده	۱۰۰٪ پایان سال	لغو مصوبه
اقدامات اجرایی انجام شده / راهکارها و دلایل لغو مصوبه							
۱	۱۳۸۵/۰۴/۱۱ ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ ۱۳۸۵/۰۴/۱۱	اول	انجام مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک صنعتی مرویل در شهرستان ملایر و ارائه نتیجه مطالعات به هیئت وزیران در سال ۱۳۸۵	۱۰۰	۷		(ملایر) مطالعه در سال ۸۶ انجام شده در هیئت مدیره سازمان تصویب و به استان ابلاغ شده است ، اعتبار هزینه شده جهت مطالعات از محل منابع داخلی و مشترک با طرح دیگری پرداخت شده است .
۲				۱۰۰	۷		(همدان) بعد از انجام مطالعات فاز ۱ و ۲ و عقد قرارداد با پیمانکار و مشاور فاز ۳ ، پروژه اجرایی گردیده است و در حال حاضر در حال پایان مراحل نازک کاری و محوطه سازی می باشد.
				۱۰۰	۷		(ویان) زیر سازی - آسفالت - جدول گذاری - شبکه فاضلاب - شبکه برق
				۱۰۰	۷		(رزن) شبکه گاز رسانی - شبکه برق - محوطه سازی و فضای سبز - احداث پل و آسفالت
				۱۰۰	۷		(بوعلی) آسفالت و جدول گذاری
				۱۰۰	۷		(اسدآباد) جدول گذاری - ساختمان نگهبانی و آسفالت
				۱۰۰	۷		(لاجنین) جدول-گذاری و آسفالت
				۱۰۰	۷		(ملایر ۲) شبکه گاز - زیرسازی - جدول گذاری - شبکه برق و روشنایی و آسفالت
				۱۰۰	۷		(بهاران) زیرسازی - شبکه برق - ساختمان نگهبانی و شبکه توزیع آب
				۱۰۰	۷		(ملایر یک) آسفالت - زیرسازی و شبکه گاز
				۱۰۰	۷		(تویسرکان) جدول-گذاری - شبکه گاز - زیرسازی - شبکه روشنایی و تکمیل ساختمان نگهبانی
				۱۰۰	۷		(نهبوند) شبکه روشنایی و منبع زمینی آب
				۱۰۰	۷		(سامن) احداث پل - شبکه گاز - محوطه سازی و فضای سبز
				۱۰۰	۷		(فرسفج) شبکه گاز - محوطه سازی - آسفالت و فضای سبز
	۱۰۰	۷		(قهاوند) شبکه گاز - زیرسازی - آسفالت و احداث پل			
۴			تأمین اعتبار ساخت تصفیه خانه شهرک صنعتی ویان طی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی	۱۰۰	۷		(کیودرآهنگ) فاز یک تصفیه خانه در تاریخ ۹۰/۰۶/۰۵ (هفته دولت) توسط استاندار محترم افتتاح گردیده است .

گزارش مصوبات هیات ممتزح دولت « استان همدان »

تاریخ گزارش: ۹۲/۱۱/۱۹

ردیف	شماره/تاریخ تصویب	دور سفر	متن مصوبات	درصد پیشرفت فیزیکی	اقدامات انجام شده		
					لغو مصوبه	۱۰۰٪ پایان سال	۱۰۰٪ اقدام شده
۵			با توجه به اینکه توسعه شهرک صنعتی بوعلی همدان امکان پذیر نمی باشد لذا بندیک مصوبه دور دوم سفر هیئت محترم دولت مبنی بر استقرار صنایع بسته بندی میتنی بر فناوری نوین در داخل شهرک فن آوری همدان به مساحت پنجاه هکتار انجام شود.	۲۰			(همدان) با توجه به محدودیت زمین جهت توسعه شهرک صنعتی بوعلی وطنی مصوبه شماره ۱۳۹۴۷ استاد تسهیل تعیین شد که در مساحت زمینی حدود ۵۰ هکتار در شهرک فن آوری احداث گردد که جهت طراحی به مشاور واگذار گردید.
				۶۰			(فامنین) مطالعه امکان سنجی انجام شده به مساحت ۵۰ هکتار تملک شده چاه آب حفاری شده قرارداد جهت اجرای انتقال برق منعقد شده فعلاً ۲۵ هکتار فاز عملیاتی در نظر گرفته شده که در حال زیر سازی معابر می باشد مطالعات فاز ۲ به سازمان جهت تایید ارسال گردیده است.
				۵۰			(همدان - بوعلی ۲) مطالعه و مکانیابی انجام به مساحت ۵۷ هکتار مصوبه اخذ شده- فاز عملیاتی ۵۷ هکتار در نظر گرفته شده و در حال انجام زیر سازی معابر می باشد.
				۲۰			(بهار - صالح آباد) مطالعه و مکانیابی انجام مصوبه جهت ۵۰ هکتار اخذ شده و در حال تملک می باشد.
				۲۰			(تهابوند ۲) مطالعه و مکانیابی انجام شده و مصوبه سازمان اخذ شده است و در حال تملک زمین می باشد.
				۴۰			(تویسرکان ۲) مطالعه و مکانیابی انجام شده زمین تملک شده است و مطالعات به اتمام رسیده در حال انجام زیر سازی معابر می باشد و فاز عملیاتی ۴۰ هکتار است و کل زمین ۸۳ هکتار
				۱۰۰			(ملایر ۲ - توسعه حاجی آباد) باتوجه به مصوبه شماره ۱۳۹۴۸ استاد تسهیل توسعه حاجی آباد - مطالعات و مکانیابی انجام زمین تملک شده مساحت ۱۰۰ هکتار است زیر سازی معابر شبکه برق شبکه آبرسانی انجام شده و واگذاری هم شده است.
۶		دوم	انجام مطالعه و ایجاد هشت شهرک صنعتی در سطح استان اعتبار تملک اراضی شهرک های یاد شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و هزینه زیر ساخت های هر یک از شهرکها از محل اعتبارات استانی تامین خواهد شد.	۴۰			(کیبودرآهنگ - شیرین سو) مطالعه و مکانیابی انجام و زمین تملک مصوبه سازمان اخذ شده مساحت ۵۰ هکتار است ۲۵ هکتار فاز عملیاتی طراحی به اتمام رسیده در حال زیر سازی معابر است .
				۲۰			(رزن - قروه درجزین) مطالعه و مکانیابی انجام ۹۵ هکتار مصوبه اخذ شده و در حال تملک است .
۷			تامین اعتبار ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ویان کیبودرآهنگ و شوشاب ملایر به شرح پنجاه درصد (۵۰٪) توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از محل طرح ملی و پنجاه درصد (۵۰٪) از محل اعتبارات استانی	۱۰۰			(ملایر ۱ - شوشاب) عملیات سیویل و نصب تجهیزات و محوطه سازی در حال انجام است
				۱۰۰			(کیبودرآهنگ - ویان) فاز یک تصفیه خانه در تاریخ ۹۰/۰۶/۰۵ (هفته دولت) توسط استاندار محترم افتتاح گردیده است .
۸			مطالعه امکان سنجی و ایجاد شهرک فناوری در سطح استان توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۷ مشروط به داشتن توجیه فنی و اقتصادی	۱۰۰			(همدان) مطالعات و طراحی فاز ۱ و ۲ انجام شده است

۱۰۰٪
۸۷/۰۳/۰۲
۳۹۶۳۳۱۸۹۱

گزارش مصوبات هیات ممتزم دولت « استان همدان »

تاریخ گزارش: ۹۲/۱۱/۱۹

ردیف	شماره/تاریخ تصویب	دور سفر	متن مصوبات	اقدامات انجام شده		
				درصد پیشرفت فیزیکی	٪ اقدام شده	٪ تایید سال
						اقدامات اجرایی انجام شده / راهکارها و دلایل لغو مصوبه
				۱۰۰	√	(بوعلی) شبکه روشنایی - آسفالت - سر درب ورودی - جدول گذاری و محوطه سازی
				۱۰۰	√	(ملایر ۱) شبکه گاز - شبکه روشنایی - جدول گذاری و محوطه سازی - زیر سازی و شبکه جمع آوری فاضلاب
				۱۰۰	√	(ملایر ۲ - حاجی - اباد) شبکه روشنایی و فشار ضعیف - محوطه سازی و فضای سبز
				۱۰۰	√	(توپسرکان) جدول گذاری و محوطه سازی - شبکه جمع آوری فاضلاب
				۱۰۰	√	(لالچین) زیر سازی - جدول گذاری و محوطه سازی - آسفالت - شبکه روشنایی و فشار ضعیف
				۱۰۰	√	(بهاران) زیر سازی - جدول گذاری - شبکه روشنایی - شبکه جمع آوری فاضلاب - شبکه توزیع آب
				۱۰۰	√	(صنایع غذایی بهار) احداث شبکه توزیع آب - جدول گذاری و محوطه سازی - منبع هوایی آب - زیر سازی خیابان ها - شبکه روشنایی و برق
				۱۰۰	√	(ویان) منبع زمینی آب - شبکه جمع آوری فاضلاب - جدول گذاری و محوطه سازی - تکمیل تصفیه خانه فاضلاب
				۱۰۰	√	(نهاوند ۱) منبع زمینی آب - شبکه گاز - شبکه روشنایی - شبکه جمع آوری فاضلاب
				۱۰۰	√	(رزن) زیر سازی - جدول گذاری و محوطه سازی - شبکه توزیع برق - شبکه توزیع آب
				۱۰۰	√	(اسداباد) زیر سازی - جدول گذاری و محوطه سازی - شبکه توزیع آب - شبکه توزیع برق - شبکه گاز
				۱۰۰	√	(همدان - گنبد) شبکه توزیع برق - تعمیر و تجهیز چاه آب - شبکه جمع آوری فاضلاب
				۱۰۰	√	(همدان - قهاوند) احداث ساختمان اداری - احداث پل ورودی - شبکه گاز - محوطه سازی و فضای سبز - آسفالت - زیر سازی
				۱۰۰	√	(ملایر - سامن) شبکه گاز - آسفالت - احداث شبکه توزیع برق - تکمیل پل ورودی - شبکه جمع آوری فاضلاب
				۱۰۰	√	(ملایر - سهند) احداث ساختمان اداری - شبکه جمع آوری فاضلاب
				۱۰۰	√	(توپسرکان - فرسج) احداث ساختمان اداری - شبکه جمع آوری فاضلاب
				۱۰۰	√	(توپسرکان - اشترمل) احداث شبکه تامین آب - احداث شبکه توزیع برق
				۱۰۰	√	(توپسرکان - جیجانکوه) احداث شبکه تامین آب - تکمیل شبکه توزیع برق
				۱۰۰	√	(کیودراهنگ - اورقین) زیر سازی - شبکه توزیع برق
				۱۰۰	√	(لالچین) زیر سازی - شبکه گاز - جدول گذاری و محوطه سازی
				۱۰۰	√	(ملایر ۲ - حاجی اباد) زیر سازی خیابانها

اختصاص مبلغ ۶۰ میلیارد ریال جهت تملک ، ایجاد و تکمیل زیر ساختهای شهرک ها و نواحی صنعتی از محل اعتبارات مربوط به استان در سال ۱۳۸۷

دوم

۱-۱۸۰-۳۰۲
۷۹۵۲۳۱۸۵۹۸

گزارش مصوبات هیات ممتد دولت « استان همدان »

تاریخ گزارش: ۹۲/۱۱/۱۹

ردیف	شماره/تاریخ تصویب	دور سفر	متن مصوبات	درصد پیشرفت فیزیکی	اقدامات انجام شده		
					۱۰۰٪ تا پایان سال	۱۰۰٪ اقدام شده	لغو مصوبه
۱۰	۴۵۱۱/۱۳۴۸۵ ۸۹/۶/۷	سوم	تامین اعتبار مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی استان از محل اعتبارات ملی (۴۰۳۰۱۰۰۳) سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و اعتبارات استانی به نسبت مساوی در سال ۱۳۸۹ .	۱۰۰	√	(ملایر ۱- شوشاب) عملیات سیویل و نصب تجهیزات و محوطه سازی درحال انجام است	
				۱۰۰	√	(بهاران) فاز یک تصفیه خانه در تاریخ ۹۰/۰۶/۰۵ (هفته دولت) توسط استاندار محترم افتتاح گردیده است .	
				۱۰۰	√	(غنایي بهار) ساخت تصفیه خانه به اتمام رسیده است و پروژه تحویل موقت گردیده است.	
				۱۰۰	√	(ویان) فاز یک تصفیه خانه در تاریخ ۹۰/۰۶/۰۵ (هفته دولت) توسط استاندار محترم افتتاح گردیده است .	
				۱۰۰	√	(رزن) عملیات ساخت تصفیه خانه به پایان رسیده و پروژه افتتاح شده است	
				۱۰۰	√	(نهاوند) عملیات ساخت تصفیه خانه به پایان رسیده و پروژه افتتاح شده است	
۱۱	۴۵۱۱/۱۳۴۸۵ ۸۹/۶/۷	سوم	پیش بینی دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت ایجاد و تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان همدان طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (در صورت توزیع اعتبار از طریق وزارت صنایع و معادن) با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور	۱۰۰	√	ازمحل اعتبارات ملی و استانی	
۱۲			۱۰۰	√	(ملایر - ناحیه صنعتی جوکار (ع) جوکار) در حال اجرای عملیات شبکه معابر می باشد .		
۱۳			۹۰	√	(همدان - مرکز خدمات فناوری و کسب و کار) بعد از انجام مطالعات فاز ۱ و ۲ و عقد قرارداد با پیمانکار و مشاور فاز ۳ ، پروژه اجرایی گردیده است و در حال حاضر در حال پایان مراحل نازک کاری و محوطه سازی می باشد.		
			۵۰		(همدان - شهرک فناوری) مطالعات و طراحی فاز ۱ و ۲ نیز توسط مشاور فرزند انجام شده است		
۱۴			۴۵۱۱/۱۳۴۸۵ ۸۹/۶/۷	سوم	صدور مجوز تاسیس شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی در استان توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۳۸۹ .	۹۰	√
۱۵	۱۰۰	√			(اسدآباد) مطالعه امکانسنجی و شناسایی متقاضی بخش خصوصی (شرکت فولاد صبا نور) انجام گردیده و جهت انجام مراحل تاسیس به سازمان معرفی شده است صورت وجود متقاضی واجد شرایط) .		